Leube

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEIM ABBAU ÜBER DEM GRUBENGEBÄUDE DES ZEMENTMERGELBAUES GUTRATHBERG

Leube Zement GmbH

Leube

Zementmergelbau Gutrathberg

Chronik

- Abbau seit Mitte 19. Jhdts.
- 1880-1938 Auffahren und Abbau der Portlandstrecken, Tiefbau und Errichtung eines Schrägschachtes.
- 1940 Beginn eines kombinierten Tagbau - Untertagbaues.
- Auftreten der ersten Tagverbrüche.
- 1970 Einstellung des Tiefbaues und Gewinnung ausschließlich im <u>Tagbau</u>.

Bis heute: Kulissenabbau

Etagenbau mit 10 m Bermen Jährlicher Mergelbedarf 300 kt Korrekturstoffe: Kalkstein, Eisenerz, Hüttensand, Baurestmassen Bohr- und Sprengbetrieb, <u>Reissbetrieb</u>

Maschinen:

2 Bagger, 2 Mulden, 2 Radlader, Bohrgerät

Einrichtungen:

Hammer- und Prallbrecher Bandstollen, Steinhalle

Belegschaft: 8+1

9 Monate, 1 Schichtbetrieb



Übersicht Untertagesituation

Leube


Portland Strecken


- Abbauperiode 1880 1930
- Örterbaue auf insgesamt 32 Sohlen
- Vertikalabstand zwischen den Sohlen ca. 8

 10 m
- Vertikale Verbindungen durch sog. "Überhauen"
- Tiefbau mit 2 Schächten bis 180 m unter Talsohle
- Tiefbau steht unter Wasser

Kammerbau

- Abbauperiode 1933 1971
- Insgesamt 4 Horizonte
- Vertikalabstand zwischen den Horizonten ca. 30 m
- "pilzförmige" untereinander verbundene Kammern
- Unregelmäßige Anordnung und Durchörtern der Gebirgsfesten
- "Kammerspeicherbau"
- Keine versetzten Hohlräume
- Durch das Voranschreiten des Abbaus erfolgt eine Annäherung an die Grubenbaue. Besondere Maßnahmen sind dabei zu treffen.
- Diese sind von Lage, Größe und Form abhängig und haben einen Einfluss auf die Abbauführung.







Grundgedanke aus Sicherungskonzept

Rahmenbedingungen

 Möglichst vollständiges Hereingewinnen der Abbauhohlräume scheint langfristig die nachhaltigste Lösung.

Grundsätzliche Vorgangsweise

- Systematische Beobachtung der Hohlräume sollte erforderlich sein.
 - → Sicherung des Zuganges mit technischen Hilfsmitteln ist notwendig. Erhalten von wenigstens zwei Zugängen.
- Festlegen der kritischen Bereiche und Prioritätensetzung.
- Versetzen
- Nicht hereingewinnbare Hohlräume werden gesichert bzw. Standsicherheit für den Endzustand nachgewiesen (Kulisse).
- Ein gezieltes "Zubruch gehen lassen" nur in Ausnahmefällen.
- Möglichkeit der Entwässerung des <u>Tagbaues</u> über Bohrlöcher in das Grubengebäude wird weiter genutzt.







I) Arbeitnehmerschutz TAV

- Absperrung des Werksgeländes (Schrankenanlage, Umzäunung) Bergbaugebiet: Warntafeln, Schranken, sowie teilweise Umzäunung.
- Gefahrenbereiche im Bergbaugelände werden jährlich erhoben.
- <u>Tagbau</u> in Zonen untergliedert. Bestimmen der tagbauspezifischen Gefahrenbereiche, Evaluierung.
- Auch Absperrungen innerhalb des Abbaus.
- Festlegung weiterer Maßnahmen in Abstimmung mit Geologen.
- Tägliche Begehung der Arbeitsstätten durch BL und BA.
- Besonderes Augenmerk auf Wechselwirkung mit den ehemaligen untertägigen Grubenbauen.
- Jährliche Unterweisung der Mitarbeiter.







II) Vorgangsweise beim Abbau von Grubenbauen



- Abgleich und Kontrolle des vorhandenen Bergbaukartenwerkes.
- Erkundung der Hohlräume über Untersuchungsbohrungen, Kennzeichnen an der Tagesoberfläche durch Markscheider.
- Festlegung der Sanierungsbereiche aufgrund der Bohrergebnisse und Beurteilung der geologischen Situation.
- Absperren der Sanierungsbereiche mit Wällen oder Freisteinen.
- Sanierung des Gefahrenbereiches durch Reißen.
 - Reißen (bevorzugt).
 - Versetzen des Hohlraumes grobblockigem Material zur Aufrechterhaltung der Wasserwegigkeit.
 - Sprengen: Ansatzpunkt der Sprengbohrlöcher wenn möglich nicht direkt über Hohlraum .
 - Absichern der Kanten zu den aufgesprengten Hohlräumen.

II) Vorgangsweise beim Abbau von Grubenbauen









 Nach Verfüllung – absperren und beobachten.
 Sind die Setzungen abgeschlossen, kann der Gefahrenbereich wieder freigegeben werden.







Leube

III) Versetzen der Hohlräume

- Erfassen der Lage und Neigung des Bohrloches.
- Großteil der Hohlräume wurde mit Laserscanner erfasst.
- Mehrere parallele Bohrungen etwa 40 m tief.
- Einbringen von Korn 0/16 mm.
- Aufgabe des Versatzgutes mit Bagger über Dosiervorrichtung.





Effekt:

- Stützen der verbliebenen Restpfeiler.
- Verringerung des Resthohlraumvolumens.
- Volumen durchschnittlich 1.500-3000 m³ pro Kammer.

Nach Erreichen des jeweiligen Stollenhorizontes wird das Versatzmaterial wieder der Produktion zugeführt.

IV) Geotechnik

- Trotz Einbringen von Versatzmaterial, treten weiterhin Gefüge bedingte Auflockerungen auf
- Durch Spannungsumlagerungen infolge des Abbaus kommt es zu leicht erhöhten Beanspruchungen am Rand des Grubengebäudes.
- Auflockerungserscheinungen und Nachbrüche werden derzeit als gering eingestuft. Die bisher angewendete Versatzmethodik wird als ausreichend angesehen.
- Begehungen im Jahresintervall werden in dieser Form beibehalten.









Situation Untertage

- Strecken wurden bisher nicht versetzt. Es wird versucht Streckenkreuze zukünftig beim Versetzen miteinzubeziehen. Die Kavernen werden nur bis zu zwei Drittel versetzt ("großflächiges" Einbringen von Füllmaterial).
- Kavernen stirnseitig miteinander verbunden dadurch ergeben sich ungünstigere Spannungszustände (keine Stützgewölbe in Längsrichtung).
- Evaluierung der festgelegten Risikobereiche.










Leube





V) Bewegungsbeobachtung Überblick

Felsbereich oberhalb des Bandstollenportales

- Bereiche westlich des Zementwerkes werden alle 3 Jahre vermessen.
- Bewegungen im Bereich Felswand haben stark abgenommen.
- Ursache dürfte in der Errichtung der Stützrippen, sowie die Entlastung des Zellerkopfes infolge fortschreitenden Abbaus liegen.






Leube

Messpunkte im Bandstollen

- Bandstollenportal wird laufend kontrolliert.
- Spaltänderungen vorwiegend aufgrund von thermischen Schwankungen.
- Zwischen 2005-2015 Verringerung d. Spaltes um durchschnittlich 0,45 mm/a.
- Seit 2015 bis heute nur mehr 0,2 mm/a.
- Leichte "horizontal" Bewegung des Gebirges.



Leube

VI) Kontroll- und Wartungstätigkeiten

Streckensicherung

- Zugang über Hauptstollen müssen erhalten bleiben, damit Kontrolle der Versatzm möglich ist.
- Nachgebrochenes Material wird in alten Strecken verbracht.
- Befestigung der Wege und Reinigung der Zufahrtsstraßen.

Wasserhaushalt

- Tagbau entwässert in den Tiefbau über Entwässerungsbohrungen.
- Bei Starkregen-Ereignissen verschlammen vermehrt Gerinne in den Strecken. Dies erfordert das Freiräumen dieser Wasserwege.
- Bei starkem Niederschlag können Grubenwässer vermehrt über Stollen ausgeleitet werden.
- Überprüfung der Wasserstand-Sonde im Tiefbau.





VI) Kontroll- und Wartungstätigkeiten

Elektrisch

Überprüfung der Beleuchtung nach Bedarf.

Vermessungen

 Bergbaukartenwerk ziemlich vollständig und gut dokumentiert. Trotzdem werden unbekannte Hohlräume aufgeschlossen.

Kontrollgänge routinemäßig 1 x / Monat









Leube



VII) Ableitung für das Tagbaugeschehen

Hauptabbaugebiet (S)


- Möglichstes Ausnutzen der Reserven innerhalb der genehmigten Abbauflächen – Erweiterung nach SW umgesetzt
- Unterschiedliche Rohsteinqualitäten
- Vermehrt Wasserableitung in den Tiefbau über Bohrungen

Infrastrukturflächen

- Oberflächennahe Hohlräume wurden bestmöglich versetzt
- Aufbereitung, Lagerflächen, Verkehrswege im "gesicherten" Gebiet
- Ausreichende Schwebe zum Kammerbau
- Automatische Bewässerung d. Fahrbahn umgesetzt

Sanierungsgebiet

- Ausweisung als eigener Gefahrenbereich (TAV)
- Eingeschränkte Platzverhältnisse
- Rohsteinqualität gleichmäßig
- Erkundungsbohrungen bei Bedarf, da Lage der Kavernen zum Großteil bekannt
- Versetzen der Abbaukammern, Gewinnen der Schweben
- Scheibenweise Abtrag der Kulisse und des Planums (aus Gründen der Einsehbarkeit dzt. noch verzögert)



GLÜCK AUF! Anif, 20. Juni 2024 S. Baumschlager Leube Zement GmbH leube.eu